

# उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद, की वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण।

(नगराशि रु० लाख में)

क्र. सं.	क्षे.पं.का.	मण्डल	जनपद	योजना का नाम	योजना अन्तर्गत कार्ये जाने वाले कार्यों का विवरण	कार्य दायी संस्था	योजना स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्णता/समयवृद्धि की तिथि	प्रशासकीय स्वीकृति (लाख में)	स्वीकृत निविदा लागत (लाख में)	परियोजना की वास्तविक देय लागत	अवमुक्त धनराशि (लाख में)	विगत प्रदत्त किरत की राशि/दिनांक	अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति (प्रति. में)	भौतिक प्रगति (प्रति. में)	अभ्युक्ति
1	आगरा	आगरा	मथुरा	मुन्दावन परिक्रमा मार्ग का विकास कार्य। (भाग-1)	सड़क के दोनों ओर लाल पत्थर से कर्नस्टोन एवं सड़क के किनारे रंगीन टाइल्स, बोलार्ड एवं परिक्रमा हेतु कच्चा कुटपाथ का निर्माण कार्य।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/20/2018	19-07-2019 /10-02-2021	95.23	75.03	87.07	95.23	95.23	8.16	100%	100%	कार्य पूर्ण अवशेष धनराशि शासन की दिनांक 07.03.2022 को वापस
2	आगरा	आगरा	मथुरा	मुन्दावन परिक्रमा मार्ग का विकास कार्य। (भाग-2)	सड़क के दोनों ओर लाल पत्थर से कर्नस्टोन एवं सड़क के किनारे रंगीन टाइल्स, बोलार्ड एवं परिक्रमा हेतु कच्चा कुटपाथ का निर्माण कार्य।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/20/2018	19-10-2019 /12-02-2021	150.84	126.93	160.21	160.21	160.21	0.00	100%	100%	कार्य पूर्ण
3	आगरा	आगरा	मथुरा	मुन्दावन परिक्रमा मार्ग का विकास कार्य। (भाग-3)	सड़क के दोनों ओर लाल पत्थर से कर्नस्टोन एवं सड़क के किनारे रंगीन टाइल्स, बोलार्ड एवं परिक्रमा हेतु कच्चा कुटपाथ का निर्माण कार्य।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/30/2018	29-10-2019 /12.02.2021	228.00	226.05	251.63	251.63	251.63	0.00	96%	100%	कार्य पूर्ण
4	आगरा	आगरा	मथुरा	मुन्दावन परिक्रमा मार्ग का विकास कार्य। (भाग-4)	सड़क के दोनों ओर लाल पत्थर से कर्नस्टोन एवं सड़क के किनारे रंगीन टाइल्स, बोलार्ड एवं परिक्रमा हेतु कच्चा कुटपाथ का निर्माण कार्य।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/20/2018	19-10-2019 /31.12.2020	265.16	254.64	273.91	273.91	273.91	0.00	93%	100%	कार्य पूर्ण
5	आगरा	आगरा	मथुरा	मुन्दावन परिक्रमा मार्ग का विकास कार्य। (भाग-5)	सड़क के दोनों ओर लाल पत्थर से कर्नस्टोन एवं सड़क के किनारे रंगीन टाइल्स, बोलार्ड एवं परिक्रमा हेतु कच्चा कुटपाथ का निर्माण कार्य।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/30/2018	29-10-2019 /12-02-2021	230.29	214.25	244.53	244.53	244.53	0.00	99%	100%	कार्य पूर्ण
6	आगरा	आगरा	मथुरा	मुन्दावन परिक्रमा मार्ग का विकास कार्य। (भाग-6)	सड़क के दोनों ओर लाल पत्थर से कर्नस्टोन एवं सड़क के किनारे रंगीन टाइल्स, बोलार्ड एवं परिक्रमा हेतु कच्चा कुटपाथ का निर्माण कार्य।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/20/2018	19-10-2019 /28.02.2021	160.00	133.16	160.97	160.97	160.97	0.00	100%	100%	कार्य पूर्ण
7	आगरा	आगरा	मथुरा	मुन्दावन परिक्रमा मार्ग के विद्युत सम्बन्धी विकास कार्य। (पार्ट-ए)	ऑनरनामेण्टल पोल द्वारा प्रकाश व्यवस्था	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/20/2018	19-10-2019 /30-08-2021	472.89	204.76					100%	100%	कार्य पूर्ण
7-a	आगरा	आगरा	मथुरा	मुन्दावन परिक्रमा मार्ग के विद्युत सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत सी.सी.टी.डी. एवं पी.ए. सिस्टम का कार्य (पार्ट-बी)	मुन्दावन परिक्रमा मार्ग में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	01.07.2020	31.10.2020 /10.02.2021		150.00	436.55	460.77	460.77	24.21	100%	100%	कार्य पूर्ण
8	आगरा	आगरा	मथुरा	मुन्दावन स्थित रमन रेती पुलिस चौकी के प्रथम तल पर कंट्रोल रूम व जनसुविधा की स्थापना का कार्य।	कन्ट्रोल रूम एवं जनसुविधा का निर्माण कार्य	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	12/29/2018	28-12-2019/ 12-02-2021	55.70	45.78	55.69	55.70	55.70	0.01	100%	100%	कार्य पूर्ण अवशेष धनराशि वापसी की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
9	आगरा	आगरा	मथुरा	गोवर्धन में बड़ी परिक्रमा मार्ग पर फेसिंग सम्बन्धी विकास कार्य।	फेसिंग का कार्य	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	1/22/2019	21-07-2019 /21-09-2019	418.46	390.52	428.62	492.46			100%	100%	कार्य पूर्ण
10	आगरा	आगरा	मथुरा	गोवर्धन में छोटी परिक्रमा मार्ग पर फेसिंग सम्बन्धी विकास कार्य।	फेसिंग का कार्य	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	1/22/2019	21-07-2019 /21-09-2019	374.12	347.51	280.70	374.12		93.41	100%	100%	अवशेष राशि जमा कर कार्य पूर्ण
11	आगरा	आगरा	मथुरा	गोवर्धन में बड़ी परिक्रमा मार्ग पर आर.सी.सी. ह्यूमन पाइप डालने का कार्य।	आर.सी.सी. ह्यूमन पाइप की स्थापना का कार्य।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	11/18/2019	17-05-2020/ 31.10.2021	202.77	161.10	215.27	207.50		-7.77	100%	100%	वन विभाग को 8.65 लाख मुगतान किया गया तथा कार्य पूर्ण
12	आगरा	आगरा	मथुरा	गोवर्धन में छोटी परिक्रमा मार्ग पर आर.सी.सी. ह्यूमन पाइप डालने का कार्य।	आर.सी.सी. ह्यूमन पाइप की स्थापना का कार्य।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	11/18/2019	17-05-2020/ 31.10.2021	212.80	154.29	201.65	201.42		-0.239	100%	100%	कार्य पूर्ण
13	आगरा	आगरा	मथुरा	गोवर्धन में स्थित भरना खुर्द, सूर्य कुण्ड का जीर्णोद्धार और सौन्दर्यीकरण का कार्य।	कुण्ड का सौन्दर्यीकरण का कार्य सिविल कार्य	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/20/2018	19-10-2019 /31.08.2021/ 30.9.2022	494.24	321.51	514.89	530.44			90%	98%	कार्य प्रगति पर।
13-a	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत सोलर लाइट लगाने का कार्य।	सोलर लाइट द्वारा प्रकाश व्यवस्था	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	01.09.2021	25.06.2022		35.34					100%	100%	कार्य पूर्ण
14	आगरा	आगरा	मथुरा	गोवर्धन बस स्टैंड के सामने पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन की भूमि पर कंट्रोल रूम, मीटिंग हॉल तथा वी.आई.पी. गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य।	कन्ट्रोल रूम एवं मीटिंग हॉल	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	30-10-2018	29-10-2019 /10-02-2021	204.55	125.01	205.40	205.65		0.246	100%	100%	कार्य पूर्ण। अवशेष धनराशि शासन को वापस की जानी है।
14a	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य।	विद्युतीकरण का कार्य	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	6/15/2020	8/14/2020		6.87					100%	100%	
14b	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत लिफ्ट लगाने का कार्य।	लिफ्ट की स्थापना का कार्य	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	6/15/2020	11/14/2020		12.54					100%	100%	
15	आगरा	आगरा	मथुरा	गोवर्धन स्थित बस स्टैंड के पुनर्विकास (बस पार्किंग जोन) का कार्य। (पार्ट-1)	सिविल कार्य	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/30/2018	29-07-2019 /10-02-2021	342.01	94.25	95.93	342.01			100%	100%	कार्य पूर्ण
15-a	आगरा	आगरा	मथुरा	गोवर्धन स्थित बस स्टैंड के पुनर्विकास (बस पार्किंग जोन) का कार्य। (पार्ट-2)	पार्किंग जोन में सिविल कार्य	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/23/2019	22-07-2020 /10-02-2021		167.88	184.14				100%	100%	कार्य पूर्ण

16	आगरा	आगरा	मथुरा	श्री गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में सुव्यवस्थित पेयजल व्यवस्था के लिए प्राइप लाइन बिछाने एवं टीटीएसपी का निर्माण कार्य।	प्राइप लाइन बिछाने का कार्य	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	12/30/2018	29-12-2019 /15-11-2021/ 28-02-2022	734.15	477.30	610.98 + G.S.T.	669.83	92.23	79%	100%	कार्य पूर्ण	
16A	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत सबमर्सेबिल, नलकूप एवं पम्प आदि का निर्माण कार्य। एवं आर.ओ. प्लाण्ट एवं चिलर की स्थापना का कार्य।	नलकूप की स्थापना का कार्य एवं चिलर आर.ओ. प्लाण्ट की स्थापना का कार्य।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/21/2019	20-02-2020/ 30-08-2021	78.94 + 54.90 = 133.84					70%	100%	कार्य पूर्ण	
17	आगरा	आगरा	मथुरा	जुबली पार्क, डेम्पीयर नगर, मथुरा में मल्टीलेवल भूमिगत पार्किंग, स्टीट वेपडर्स के स्थान तथा ओपन एम्पीथियेटर का निर्माण।	पार्किंग का निर्माण कार्य	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/30/2018	29-04-2020 /31-07-2021	1528.67	0.00		2349.64	2349.64	0.00	94%	100%	नगर निगम को हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण हो गयी है। अन्तिम विचलन तैयार किये जा रहे हैं।
17.1	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत मैकेनिकल वेन्टीलेशन एवं फायर फाइटिंग का कार्य।	फायर फाइटिंग का कार्य	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	2/25/2020	24-08-2020/ 31.07.2021	164.93	0.00				91%	100%		
17.2	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य।	पोल एवं ट्रांसफार्मर की स्थापना आदि का कार्य।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	20.03.2021	19.05.2021	16.75	12.32				100%	100%		
18	आगरा	आगरा	मथुरा	गोकुल स्थित रक्सान समाधि में इंटरप्रिटेशन सेन्टर का पुनर्विकास तथा जनसुविधा केन्द्र का निर्माण कार्य।	जनसुविधा केन्द्र के साथ फूड कोर्ट एवं इन्टरप्रिटेशन सेन्टर के भवन का निर्माण कार्य।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/20/2018	19-10-2019 / 31.03.2021	198.28			287.99	287.99	31.79	100%	100%	कार्य पूर्ण शासन को अवरोध बनराशि वापस की जा रही है। परियोजना जी.एल.ए. बुनिवर्सिटी को हस्तांतरित की जा चुकी है।
18.1	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत भवन के आन्तरिक कक्षाओं में लाइट एवं साउण्ड शो उपकरण स्थापित करने का कार्य।	इन्टरप्रिटेशन सेन्टर के अन्तर्गत लाइट एण्ड साउण्ड शो के उपकरणों की स्थापना का कार्य।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	14.08.2020	13.10.2020/ 31.12.2020	18.21	256.19				100%	100%		
19	आगरा	आगरा	मथुरा	महावन स्थित ब्रह्मांड घाट का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण का कार्य।	जनसुविधा केन्द्र, पार्किंग एवं चबूतरे का निर्माण कार्य।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/20/2018	19-04-2019 /30-03-2020	57.22	38.28	48.46	57.22	57.22	8.76	100%	100%	कार्य पूर्ण शासन को अवरोध
20	आगरा	आगरा	मथुरा	गोकुल स्थित नन्दभवन परिसर में पार्किंग से मंदिर तक पहुँच मार्ग का पुनर्विकास व सौन्दर्यीकरण का कार्य।	मन्दिर को जाने वाले पहुँच मार्ग का कार्य सीढियों पर लाल पत्थर, जनसुविधा केन्द्र एवं लाल पत्थर के गेट एवं पार्क की बाउण्ड्रीवाल पर लाल पत्थर की ग्रील लगाने का कार्य।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/30/2018	29-10-2019 / 28-02-2020	161.82	140.91	161.75	161.82	161.82	0.06	100%	100%	कार्य पूर्ण शासन को 6095 रु. दिनांक 22 अप्रैल 2022 को वापस कर दिये गये हैं।
21	आगरा	आगरा	मथुरा	मांट स्थित मांडीर वन का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण का कार्य।	जनसुविधा केन्द्र, पौराणिक कुरे का जीर्णोद्धार, मुख्य द्वार, पाथ वे एवं पार्क में उद्घाटनकारण का कार्य कराया गया।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/30/2018	29-10-2019 /31-03-2020/ 15.08.2020	121.47	78.85	110.48	121.47	121.47	10.98	100%	100%	शासन को पैसा वापस किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। कार्य पूर्ण
21(i)	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत सोलर लाइट लगाने का कार्य।	भाण्डौर वन परिसर में एवं सड़क के किनारे सोलर लाइट स्थापना का कार्य।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	2/25/2020	3/24/2020	16.47					100%	100%	कार्य पूर्ण	
22	आगरा	आगरा	मथुरा	मन्दगांव में रंगीली चौक के नन्दबाबा मंदिर तथा सी.आई.पी. पार्किंग से नन्दबाबा मंदिर तक जाने वाली सीढियों का पुनर्निर्माण कार्य।	सीढियों का निर्माण, टॉयलेट एवं पार्किंग का निर्माण कार्य कराया गया है।	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	11/17/2018	16-08-2019 /31-03-2020	111.14	95.28	66.22	112.24	67.24	1.02	100%	100%	कार्य पूर्ण
23	आगरा	आगरा	मथुरा	बरसाना में राधारणी मंदिर के समीप उद्यान विभाग की भूमि पर यात्रियों के विषये जलपान गृह का निर्माण कार्य।	यात्री जनसुविधा केन्द्र, विश्राम स्थल, पार्किंग का निर्माण व स्टीट लाइट,कैमरे,सोलर पेनल सिस्टम, आर.ओ.,चिलर, आदि	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	12/24/2018	12/23/2019	122.99	92.24	Electric work is Balance	122.99	61.49	विद्युत कार्य की निविदा स्वीकृति के उपरान्त	90%	90%	विहित कार्य पूर्ण विद्युत कार्य की निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
24	आगरा	आगरा	मथुरा	बरसाना में गोवर्धन ड्रेन के समीप यात्री जनसुविधा केन्द्र तथा विश्राम स्थल का निर्माण कार्य।	यात्री जनसुविधा केन्द्र, विश्राम स्थल, पार्किंग का निर्माण व स्टीट लाइट,कैमरे,सोलर पेनल सिस्टम, आर.ओ.,चिलर, आदि	म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/20/2018	19-10-2019/ 30.10.2020	208.58	276.05	22902844.00	220.58	220.58	844844	100%	100%	कार्य पूर्ण। रु 8,44,844.00 बचकूल कमाने हेतु वृ.सी. भे नाम की गयी है।
24(i)	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत विद्युत एवं अन्य विधि कार्य।		म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	01.10.2021	31.03.2022	29.88								
25	आगरा	आगरा	मथुरा	बरसाना में राधारणी मंदिर के सम्यक मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था का कार्य।		म.वृ.वि.प्रा.	2018-19	10/30/2018	1/29/2019	23.47	18.35	18.35	23.47	23.47	5.12			कार्य पूर्ण
26	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा के ग्राम समा सांचौली विकास खण्ड नंदगांव स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक चन्द्रकुण्ड का सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य।	घरों जल संचयन हेतु कुण्ड, घाट, दुरिस्ट शैलर का निर्माण, सेपियज रूम, साइन बोर्ड, परिक्रमा मार्ग, स्टीन बेथिज, बाउण्ड्रीवाल, चौपालय, सोलर सिस्टम से प्रकाश व्यवस्था एवं लेवडसकेसिंग कार्य।	उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०	2018.19	5/31/2019	3/31/2021	261.2 0 + GST	228.58	292.55 Including GST	261.20	100:	31.44	100%	100%	कार्य पूर्ण एवं लोकार्पित दिनांक 14.02. 2021