

# उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद, की वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण।

(धनराशि ₹० लाख में)

क्र० सं०	क्षेत्र	मण्डल	जनपद	योजना का नाम	योजनान्तर्गत करायें जाने वाले कार्यों का विवरण	कार्यदायी संस्था	योजना का स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्णता की तिथि	प्रशासकीय स्वीकृति	निविदा लागत	परियोजना की वास्तविक देय लागत	अवमुक्त धनराशि	विगत प्रदत्त किश्त की राशि / दिनांक	अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति %	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा के गोकुल में नन्दमवन पार्किंग के पास नये घाट का निर्माण तथा मुरली घाट पर होली चबूतरे का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	रेड संड स्टोन एवं जाली के साथ घाट, होली चबुतरा एवं टायलेट ब्लॉक निर्माण कार्य कराया गया है।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	03.08.19	12.05.20	226.64	163.40	163.36	188.68	1.94 dt- 31-03-2022	0.00	100%	100%	कार्य पूर्ण।
2	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा में बरसाना-गोवर्धन रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाऊस की भूमि पर फेसिलिटेशन सेन्टर एवं पार्किंग का निर्माण कार्य।	बरसाना-गोवर्धन रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाऊस की भूमि पर गेस्ट हाऊस, मीटिंग हॉल,गार्ड रूम एवं पार्किंग का निर्माण	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.08.19	28.02.2022	246.06	166.86	169.86	173.03	50	0.00	100%	100%	कार्य पूर्ण।
3	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा में मांट के पास स्थित बंशीवट वन की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	बाउण्ड्रीवॉल व गेट का निर्माण कार्य।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	12.09.19	28.02.21	186.01	144.66	183.44	199.09	106.09	0.00	100%	100%	कार्य पूर्ण। ₹० 15.65 लाख धनराशि शासन को वापिस की गयी।
4	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा के गोकुल तिराहे से चिन्ताहरण महादेव तक प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	जी०आई आवटा जोनल पोल पर एल.ई.डी. लाईट लगाई गई है।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	20.11.19	19.05.20	151.68	117.39	135.37	142.91		8.77	118%	100%	कार्य पूर्ण।
5	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा में कोसी रोड से कोकिलावन को जाने वाले मार्ग पर सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य।	मार्ग पर स्थापित डिवाइडर पर सोलर लाईट की स्थापना का कार्य।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.09.2020	28.02.2021	117.51	77.19	77.19	88.73	17-06-2019/ 07-07-2021	28.78	100%	100%	शासन को ₹० 28.78 लाख धनराशि को वापिस करते हुये परियोजना का कम्प्लीशन दिनांक 28.12.2020 को प्रेषित की जा चुकी है।
6	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा में कोसीकलां में स्थित कोकिलावन परिक्रमा मार्ग में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य।	सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.09.2020	28.02.2021	96.66	63.48	0.00	48.33		48.33	0%	0%	कार्यदेश जारी। वन विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया में है।
7	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा में मांट स्थित भांडीर वन जाने वाली सड़क का सुदृढीकरण का कार्य।	इण्टरलार्किंग टाइल्स एवं बी०एम०/एस०डी०बी०सी० सड़क निर्माण/सुदृढीकरण कार्य।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	05.08.19	14.05.20 /30.09.20	86.24	66.02	71.81	92.97		-6.73	0%	100%	कार्य पूर्ण।
8	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा के ब्रज 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग में दर्शनीय स्थलों तथा गाँव हेतु संकेतक साईनेज का निर्माण व आपूर्ति का कार्य।	रेट्रोरेफ्लेक्टिव शीटींग क्लास (iv व xi) से स्पॉट साईनेज, दिशा सूचक साईनेज, ओवर हेड साईनेज का कार्य कराया गया है।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.09.19	10.05.20/ 31-03.2022	165.30	154.75	177.06	173.34	17-06-2020/ 22-03-2021	3.72	100%	100%	कार्य पूर्ण। शासन से ₹० 3.72 लाख वांछित है।
9	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा के महावन स्थित चिन्ताहरण महादेव मन्दिर पर घाट के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	रेड संड स्टोन एवं जाली के साथ घाट का निर्माण कार्य कराया गया है।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	19.08.19	18.02.20 /30-04-20	121.36	87.57	110.91	110.91	1.92 dt 10-05-2022	0.00	100%	100%	कार्य पूर्ण।

# उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद, की वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण।

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र० सं०	क्षेत्र	मण्डल	जनपद	योजना का नाम	योजनान्तर्गत करायें जाने वाले कार्यों का विवरण	कार्यदायी संस्था	योजना का स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्णता की तिथि	प्रशासकीय स्वीकृति	निविदा लागत	परियोजना की वास्तविक देय लागत	अवमुक्त धनराशि	विगत प्रदत्त किश्त की राशि / दिनांक	अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति %	अभ्युक्ति
10	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा के नन्दगोव स्थित टेर कदम्ब में बाउण्ड्रीवाल तथा टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण कार्य।	बाउण्ड्रीवाल, मंदिर के सामने पार्किंग तथा टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण कार्य।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	19.08.19	18.02.20/ 31.05.20	95.33	65.42	9065701.00	95.33	47.67	0.00	100%	100%	कार्य पूर्ण। अवशेष धनराशि ₹0 04,37,482.00 पर्यटन अनुभाग को एस.बी.आई. चालान संख्या 0700/01/CO/00065 Dated 24.03.2022 के द्वारा वापिस जमा करा दिया गया है।
10.1	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत सोलर लाइट की स्थापना का कार्य।	सोलर लाइट की स्थापना का कार्य।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	25.10.2021	24.12.2021		14.21					100%	100%	
11	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा के महावन स्थित ब्रह्माण्ड घाट का जीर्णोद्धार तथा नये घाट का निर्माण कार्य।	रेड सेंड स्टोन एवं जाली के साथ घाट, एवं टायलेट ब्लॉक निर्माण कार्य कराया गया है।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	19.08.19	18.02.20/ 27.10.20	217.52	153.74	166.89	189.42	12.16 dt 22-03-2022	0.00	100%	100%	कार्य पूर्ण।
12	आगरा	आगरा	मथुरा	नन्दगोव में रंगीली चौक से नन्द मंदिर तक जाने वाली वैकल्पिक सीढ़ियों का पुनर्निर्माण का कार्य। <b>(सिविल कार्य)</b>	नन्द मंदिर तक जाने वाली वैकल्पिक सीढ़ियों का पुनर्निर्माण का कार्य।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	23.10.19	22.10.20 /30.12.20	263.59	181.54	24856489.37	263.59	94.91	0.00	100%	100%	कार्य पूर्ण। अवशेष धनराशि ₹0 15,02,511.00 पर्यटन अनुभाग को एस.बी.आई. चालान संख्या 0700/01/600091 Dated 06.09.2021 के द्वारा वापिस जमा करा दिया गया है तथा क्लोजिंग भी भेजी जा चुकी है।
12.1	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत सोलर लाइटिंग का कार्य।		मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	20.02.2020	19.05.20/ 06.12.2020		42.55							
13	आगरा	आगरा	मथुरा	वृन्दावन में साधु समाधि, गौ समाधि की तार फेंसिंग, बाउण्ड्री वाल तथा स्थल तक पहुँच मार्ग आदि का कार्य। <b>(सिविल कार्य)</b>	ग्रीकास्ट आर0सी0सी0 की बाउण्ड्रीवाल साधु समाधि हेतु चबुतरा का निर्माण कार्य।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.12.19	31.08.2020/ 30.11.2021	167.92	106.27	113.88	167.92	13-08-2019 05-07-2021	0.00	100%	100%	कार्य पूर्ण।
13.1	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत सोलर लाइटिंग का कार्य।	सड़क मार्ग एवं परिसर में सोलर लाइट लगाने का कार्य	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.02.2020	30.04.2020 /31.12.20		23.73	19.06			0.00	100%	100%	कार्य पूर्ण।
14	आगरा	आगरा	मथुरा	नन्दगोव में आशेश्वर महादेव कुण्ड का पुनर्निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग का कार्य। <b>(सिविल कार्य)</b>	उक्त कार्य के अन्तर्गत कुण्ड पोर्ट केबिन टायलेट ब्लॉक परिक्रमा मार्ग, बाउण्ड्रीवाल पहुँच मार्ग व परिक्रमा कुण्ड के चारों तरफ सोलर स्ट्रीट का कार्य।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	23.10.19	22.10.20/ 30.01.2021	235.52	165.33	181.74	215.84		19.68	100%	100%	कार्य पूर्ण। उक्त कार्य की क्लोजिंग भी भेजी जा चुकी है।
14.1	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत सोलर लाइटिंग का कार्य।		मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	16.12.19	15.03.20/ 30.01.2021		22.99	17.97			0.00			
15	आगरा	आगरा	मथुरा	छाता स्थित पयगोव में गोपाल कुण्ड का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण एवं पहुँच मार्ग का कार्य। <b>(सिविल कार्य)</b>	उक्त कार्य के अन्तर्गत कुण्ड का सौन्दर्यीकरण, कुण्ड के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, व उस पर सोलर स्ट्रीट लाइट बाउण्ड्रीवाल पहुँच मार्ग व पहुँच मार्ग के साथ नाले का निर्माण आदि कार्य कराये गये है।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	22.11.19	21.11.20/ 30.08.2022	402.50	253.43	37057170.00	301.88	100	6869170.00	80%	100%	कार्य पूर्ण। सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण कर दिया गया है। ₹ 6869170 की आवश्यकता है।

# उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद, की वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण।

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र० सं०	क्षेत्र/का०	मण्डल	जनपद	योजना का नाम	योजनान्तर्गत करायें जाने वाले कार्यों का विवरण	कार्यदायी संस्था	योजना का स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्णता की तिथि	प्रशासकीय स्वीकृति	निविदा लागत	परियोजना की वास्तविक देय लागत	अवमुक्त धनराशि	विगत प्रदत्त किश्त की राशि / दिनांक	अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति %	अभ्युक्ति
15.1	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत सोलर लाइटिंग का कार्य।		मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	17.02.20	16.04.20/ 31.12.20		28.05				0.00	81%	100%	
16	आगरा	आगरा	मथुरा	राधाकुण्ड स्थित नारद कुण्ड का सौन्दर्यीकरण का कार्य (भाग-1) (सिविल कार्य)	कुण्ड के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, रेड स्टोन छतरी टायलेट ब्लॉक एवं सोलर लाईट का निर्माण	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	23.10.19	22.10.20/ 31.07.2021	337.97	255.40	334.60	405.38		-67.41	100%	100%	कार्य पूर्ण
16.1	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत सोलर लाइटिंग का कार्य।		मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	16.12.19	15.03.2020 /31.10.20		16.31	16.39			0.00			
17	आगरा	आगरा	मथुरा	वृन्दावन स्थित टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर के संचालन हेतु जनरेटर, स्पलिट एसी एवं एयर कूलर की आपूर्ति।		मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20			14.50		10.00	10.00		4.50		100%	कार्य पूर्ण
18	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा के नन्दगोव स्थित पावन सरोवर का सौन्दर्यीकरण का कार्य। (सिविल कार्य)	उक्त कार्य के अन्तर्गत कुण्ड के साथ सीटिंग परेलेियन, कुण्ड के चारों ओर सोलर स्ट्रीट लाइट पार्किंग, महाप्रभू की बैठक का सड़क निर्माण व पार्किंग से पानी के निस्तारण हेतु नाली/नाला आदि का निर्माण कार्य कराया गया है।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	18.11.19	17.08.20 /28-02-21	48.81	26.96	25.42	42.90	2.15	0.00	100%	100%	कार्य पूर्ण। हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्य की क्लोसिंग भी भेजी जा चुकी है।
18.1	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत सोलर लाइटिंग का कार्य।		मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	25.02.2020	24.05.20/ 30.09.20		11.91	11.75						
19	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा के गोकुल स्थित नन्दभवन सीढियों से रास चबूतरा होते हुए नन्द चौक तक सौन्दर्यीकरण का कार्य।	रैंड सैंड स्टोन एवं जाली से गलियों के निर्माण के साथ दीवारों पर पेन्टिंग, नन्द चौक पर कावेल फर्श का कार्य कराया गया।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	18.11.19	17.05.20 /27-08-20	36.04	31.20	26.97	30.61	2.32 dt 03-03-2021	5.43	100%	100%	कार्य पूर्ण। हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।
20	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा के नन्द मंदिर पर विद्युतीकरण का कार्य।	नन्द मंदिर भवन की फसाड लाइटिंग	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	07.03.2021	06.06.2021/ 30.11.2021/ 29.10.2026	76.08	54.09	59.22	0.00		0.00		100%	कार्य पूर्ण अनुरक्षण का कार्य आगामी 05 वर्ष तक किया जाना है।
21	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा में नन्दगोव स्थित वृन्दा कुण्ड का सौन्दर्यीकरण एवं पहुँच मार्ग का कार्य। (सिविल कार्य)	उक्त कार्य के अन्तर्गत वृन्दा कुण्ड, गुप्त कुण्ड का सौन्दर्यीकरण कुण्डों के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, कोटो कबिन टायलेट ब्लॉक और बाउण्ड्रीवाल रेड स्टोन के प्लांटर कुण्ड के चारों ओर लेण्ड स्कोपिंग व सौन्दर्यीकरण का कार्य मेन रोड से पहुँच मार्ग का निर्माण, कुण्ड व पहुँच मार्ग पर सोलर स्ट्रीट लाईट आदि कार्य करायें गये हैं।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.12.19	30.11.20/ 31.01.2021	344.28	259.34	34201322.79	371.92		-2990677.00	100%	100%	कार्य पूर्ण। अवशेष धनराशि ₹0 29,90,677.00 पर्यटन अनुभाग को एस.बी.आई. चालान संख्या 0700/01/J/700019 Dated 07.10.2021 के द्वारा वापिस जमा करा दिया गया है। उक्त कार्य की क्लोसिंग भी भेजी जा चुकी है।
21.1	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत सोलर लाइटिंग का कार्य।		मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	25.02.2020	24.05.20/ 30.09.2020		20.64				0.00			
22	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा स्थित रसखान समाधि स्थल का पुनर्निर्माण सौन्दर्यीकरण व रसखान व महावन का विद्युतीकरण का कार्य। (सिविल कार्य)	लाल पत्थर से फुटपाथ का निर्माण कार्य किया गया है।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.12.19	31.08.20/ 15.07.2021	324.45	147.35	181.24	314.83		9.62	100%	100%	समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं फसाड लाइट में 05 वर्ष के अनुरक्षण को सम्मिलित करते हुये परियोजना का अन्तिम विचलन तैयार किया जा रहा है।

# उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद, की वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण।

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र० सं०	क्षेत्र/का०	मण्डल	जनपद	योजना का नाम	योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का विवरण	कार्यदायी संस्था	योजना का स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्णता की तिथि	प्रशासकीय स्वीकृति	निविदा लागत	परियोजना की वास्तविक देय लागत	अवमुक्त धनराशि	विगत प्रदत्त किश्त की राशि / दिनांक	अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति %	अभ्युक्ति
22.1	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत उद्यानीकरण का कार्य।	कैम्पस में घास, हेज, फूल दार पौधे एवं सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर आदि कार्य।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.01.2020	30.04.2020 /31.01.21		38.43	44.80			0.00			
22.2	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत पाथ-वे लाइटिंग तथा सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना का कार्य।	रसखान समाधि भवन की फसाड लाइटिंग,	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	20.06.20	19.10.20 /30.11.20		44.88	41.37			0.00			
22.3	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत फसाड लाइटिंग का कार्य।	रसखान समाधि में पाथ-वे लाइटिंग एवं सोलर पावर प्लान्ट	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	07.03.2021	06.06.2021		31.25	37.97			0.00			
23	आगरा	आगरा	मथुरा	श्रीकृष्ण जन्मभूमि के गेट सं. 03 में गोविन्द नगर थाने तक जाने वाली सड़क के सौन्दर्यीकरण का कार्य	उक्त कार्य के अन्तर्गत भव्य गेट, थाने वाली रोड से गेट नं0 03 तक 10मी0 चौड़ी सड़क दोनों तरफ 4मी0 चौड़े रेड स्टीन के फुटपाथ में दोनों तरफ विद्युत कोबिल ट्रंच व ड्रेन दोनों तरफ डेकोरेटिव स्ट्रीट लाइट आदि कार्य कराये गये है तथा वन विभाग द्वारा फुटपाथ में दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य भी कराया गया है।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	26.05.20	25.11.20/ 30-09-2021/ 28.02.2022	342.41	234.81	35708800-00	365.20	143.99	811200.00	110%	100%	कार्य पूर्ण
23.1	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य।		मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	15.06.20	14.09.20/ 30.09.2021		50.70					93%	100%	कार्य पूर्ण
23.2	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत उद्यानीकरण का कार्य।		मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.10.2020	31.10.2020/ 31.03.2022		3.22						100%	कार्य पूर्ण उक्त कार्य सम्बन्धित संस्था द्वारा नदी किया गया। उक्त कार्य वन विभाग द्वारा पूर्ण कराया गया है।
24	आगरा	आगरा	मथुरा	श्रीकृष्ण जन्मस्थान के सामने मार्ग का विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	उक्त कार्य के अन्तर्गत भव्य गेट, जन्मभूमि गेट नं0 01 के साईड में पार्किंग, गेट नं0 01 के सामने वाली सड़क का निर्माण व सौन्दर्यीकरण, पोतरा कुण्ड के सामने वाली सड़क का निर्माण, पोतरा कुण्ड से गेट नं0 01 से जाने वाली सड़क का निर्माण आदि कार्य कराये गये है।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	23.03.2020	22.09.2020/ 30.11.2021/ 28.02.2022	359.76	322.76	27882857.00	372.79		-9396143.00	74%	100%	कार्य पूर्ण
25	आगरा	आगरा	मथुरा	महावन स्थित रसखान समाधि के संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	रसखान समाधि के संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	08.06.2020	07.03.2021/ 15.10.2021	246.36	216.33	222.78	246.36		0.00	103%	100%	कार्य पूर्ण।
26	आगरा	आगरा	मथुरा	मथुरा जंक्शन के पास पर्यटक सूचना केन्द्र के पुनर्निर्माण का कार्य।	उच्च स्तर के फर्नीचर के अन्तर्गत रिखोलिंग कुर्सी, टेबल, कम्प्यूटर, ए.सी. एवं दीवारों पर वूडन पार्टीशन, डिस्पले बोर्ड वाटर कूलर आदि का कार्य।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	23.03.2020	22.07.2020/ 12.02.2021	24.81	22.98	17.33	19.67	24.81 dt 06-12-2019	5.14	100%	100%	कार्य पूर्ण। मथुरा पर्यटक को हस्तांतरण किया गया एवं अवशेष धनराशि वापिस की जा चुकी है।
27	आगरा	आगरा	मथुरा	मथुरा में तहसील वेटेनरी कॉलेज तक सड़क के दोनों तरफ उद्यानिक विकास एवं रख-रखाव का कार्य।	सड़क के दोनों ओर ग्रीन बेल्ट में ग्रासिंग, फूलदार एवं शोभाकार पौधे मय तारबार्ड।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.07.2020	30.11.2020/ 31.01.2021	83.40	45.79	47.14	83.40	11.7	0.00	58%	100%	कार्य पूर्ण/अनुरक्षण प्रगति अगस्त 2023 तक
28	आगरा	आगरा	मथुरा	वृन्दावन-छटीकरा मार्ग पर एन.एच.-2 से रुकमणी विहार तक ग्रीन बेल्ट के उद्यानीकरण के कार्य।	सड़क के दोनों ओर ग्रीन बेल्ट में ग्रासिंग, फूलदार एवं शोभाकार पौधे मय रेलिंग।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.12.2020	31.05.2021/ 30-11-2021/ 30.04.2022	154.95	118.52	102.09	154.95		0.00	86%	100%	कार्य पूर्ण। अनुरक्षण प्रगति अगस्त 2023 तक
29	आगरा	आगरा	मथुरा	गोवर्धन क्षेत्र में राधाकुण्ड स्थित राही पर्यटक आवास गृह का जीर्णोद्धार एवं आन्तरिक विकास कार्य।	राही पर्यटक का जीर्णोद्धार लैण्ड स्केपिंग का कार्य।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	10.08.2020	09.02.2021 /31.10.2021/ 15.07.2022	348.67	213.57	127.72	348.68		-0.01	60%	100%	कार्य पूर्ण। हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

# उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद, की वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण।

(धनराशि ₹० लाख में)

क्र० सं०	क्षेत्र	मण्डल	जनपद	योजना का नाम	योजनान्तर्गत करार्ये जाने वाले कार्यों का विवरण	कार्यदायी संस्था	योजना का स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्णता की तिथि	प्रशासकीय स्वीकृति	निविदा लागत	परियोजना की वास्तविक देय लागत	अवमुक्त धनराशि	विगत प्रदत्त किश्त की राशि / दिनांक	अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति %	अभ्युक्ति
29.1	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत आन्तरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण का कार्य।	सोलर पावर प्लान्ट, एरिया लाइटिंग एवं भवन की वायरिंग तथा प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	04.12.2020	03.04.2021/ 30.10.2021/ 31.03.2022		48.64	18.79			0.00	39%	100%	कार्य पूर्ण
29.2	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत सोलर प्लांट की स्थापना का कार्य।		मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.09.2020	30.11.2020/ 31.03.2022		20.00	20.00			0.00	100%	100%	कार्य पूर्ण
30	आगरा	आगरा	मथुरा	वृन्दावन स्थित लक्ष्मण शहीद स्मारक का पुनर्निर्माण।	बेसमेन्ट में पार्किंग का निर्माण भूतल एवं प्रथम तल पर कम्यूनिटी फॅसिलिटी एवं कार्यालय	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	12/1/2022	11/30/2023	781.48	679.08	-	390.74	390.74	390.74	20%	28%	कार्य प्रगति
31	आगरा	आगरा	मथुरा	कोसीकलों के पास स्थित कोकिला वन शनिधाम में परिक्रमा मार्ग का निर्माण, टॉयलेट ब्लॉक तथा सोलर प्लांट की स्थापना का कार्य।		मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	25.03.2020	24.01.2021	740.10	532.98	0.00	370.05		370.05	0%		कार्यदेश जारी। वन विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया में है।
31.1	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत सोलर प्लांट की स्थापना का कार्य।		मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	20.03.2021	19.06.2021		6.23				0.00			
32	आगरा	आगरा	मथुरा	बरसाना स्थित राधारानी मंदिर का विद्युतीकरण का कार्य।	बरसाना स्थित राधारानी मंदिर की फसाड लाईटिंग के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.06.2021	31.12.2021 / 20-04-2022/ 28-03-2022 27-03-2027	631.62	296.11	225.71	315.81	1/14/2020	30.43	76%	100%	कार्य पूर्ण। 05 वर्ष का अनुक्षण सम्मलित है अन्तिम विचलन तैयार किया जा रहा है।
33	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर भव्य प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	श्री कृष्ण जन्मस्थान पर फसाड लाईटिंग के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.06.2021	31.12.2021 /20- 04-2022/ 10/05/2022 09/05/2027	746.75	360.91	229.89	373.38	1/14/2020	63.96	100%	100%	कार्य पूर्ण। 05 वर्ष का अनुक्षण सम्मलित है अन्तिम विचलन तैयार किया जा रहा है।
34	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर साउण्ड एवं लाईट शो तथा दर्शकों के बैठने हेतु स्थान का निर्माण कार्य। <b>(सिविल कार्य)</b>	उक्त कार्य के अन्तर्गत लीला मंच के सामने एक भव्य हॉल का निर्माण तथा उसकी छत पर ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से मनचन हेतु पोर्टा केबिन व लाईट एण्ड साउण्ड के इन्स्ट्रुमेंट स्थापित कर शो करने हेतु स्थापित किये गये हैं छत के ऊपर 200 दर्शानिधियों के बैठने हेतु सिटिंग अरेजमेंट का प्राविधान है। छत पर जाने हेतु लिफ्ट स्थापित की गई है।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	26.05.2020	25.02.21/ 15.09.2021/ 15.09.2022	1586.13	414.56	415.85	634.45		951.68	100%	95%	थीम फाइनल की प्रक्रिया में है फाइनल होने के उपरान्त इन्स्टॉल कर शो प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
34.1	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर साउण्ड एवं लाईट शो तथा दर्शकों के बैठने हेतु स्थान का निर्माण कार्य। <b>(विद्युत कार्य)</b>		मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.08.2021	31.01.2022		724.20	0.00			0.00	0%	50%	कार्य प्रगति पर है।
34.2	आगरा	आगरा	मथुरा	उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत लिफ्ट की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।		मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	20.09.2021	19.10.2021		19.03	15.22			0.00	79.98%	100%	कार्य पूर्ण।
35	आगरा	आगरा	मथुरा	मथुरा स्थित मुक्ताकाशीय रंगमंच का पुनर्विकास कार्य।	भवन निर्माण कार्य के साथ लगभग 850 शीटों के वातानुकूलित ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	16.08.2020	15.08.21/ 31.08.2021/ 31.12.2022	1202.12	801.10	-	480.85		721.27	42%	45%	कार्य प्रगति पर है।

# उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद, की वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण।

(धनराशि ₹० लाख में)

क्र० सं०	क्षेत्र/का०	मण्डल	जनपद	योजना का नाम	योजनान्तर्गत करार्ये जाने वाले कार्यों का विवरण	कार्यदायी संस्था	योजना का स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्णता की तिथि	प्रशासकीय स्वीकृति	निविदा लागत	परियोजना की वास्तविक देय लागत	अवमुक्त धनराशि	विगत प्रदत्त किश्त की राशि / दिनांक	अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति %	अभ्युक्ति
35.1	आगरा	आगरा	मथुरा	मथुरा स्थित मुक्ताकाशीय रंगमंच का पुनर्विकास के अन्तर्गत बाह्य विद्युतीकरण एयए कन्डीशनिंग साउण्ड बिडियों एवं स्टेज लाइट तथा अग्निशमन के कार्य।	बाह्य विद्युतीकरण एयए कन्डीशनिंग साउण्ड बिडियों एवं स्टेज लाइट तथा अग्निशमन के कार्य।	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.01.2022	30.06.2022		208.44				0.00		0%	प्रश्नगत परियोजना में सिविल कार्य के अन्तर्गत भवन की छतों का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही स्थल पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
36	आगरा	आगरा	मथुरा	मथुरा में स्थित गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर कर्व स्टोन तथा स्टोन बोलार्ड लगाने का कार्य।	सम्पूर्ण परिक्रमा मार्ग में सड़क एवं बोलार्ड लगाये गये हैं कर्व स्टोन	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	15.05.2020	14.11.2020/ 31.08.2021	953.92	762.30	688.37	858.52		95.40	100%	100%	कार्य पूर्ण। हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।
37	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा में गोवर्धन स्थित कुसुम सरोवर में लाइट एवं साउण्ड सिस्टम का कार्य	भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं के ऊपर ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से मनचन	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2019-20	01.08.2021	31.01.2022	526.59	494.45	0.00	263.295		263.30	0.00%	50%	कार्य प्रगति पर है।
38	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा में राल स्थित विहार वन में बाउण्ड्रीवाल एवं कुण्डों के सौन्दर्यीकरण हेतु संरक्षण का कार्य।	वर्षा जल संचयन हेतु कुण्ड, निराश्रित गोवंश हेतु आश्रय स्थल की चहारदीवारी, पानी की टंकी, सड़क, सोलर सिस्टम के साथ प्रकाश व्यवस्था, विजिटर सेन्टर एवं शौचालय	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2019-20	26.06.2020	30.06.2022	1380.19 GST Extra	1071.25	897.08 Including GST	897.08	₹० 345.00 लाख दिनांक-05.07. 2021	0.00	100%	100%	मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक-13.12.2022 को लोकार्पण किया जा चुका है। कार्य पूर्ण जन उपयोगी एवं दिनांक-28.11.2022 को हस्तगत।
39	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा की तहसील महावन के ग्राम सारस में भोई कुण्ड का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के विकास कार्य।	वर्षा जल संचयन हेतु कुण्ड, घाट, स्टोन जाली, परिक्रमा मार्ग, स्टोन बेन्चिज, बाउण्ड्रीवाल, शौचालय, सोलर सिस्टम से प्रकाश व्यवस्था एवं लेण्डसकेपिंग कार्य।	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2019-20	26.06.2020	30.06.2022	262.41 GST Extra	212.97	262.41 Including GST	262.41	₹० 131.20 लाख दिनांक-05.07. 2021	0.00	100%	100%	मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक-13.12.2022 को लोकार्पण किया जा चुका है। कार्य पूर्ण जन उपयोगी एवं दिनांक-18.11.2022 को हस्तगत।
40	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा की तहसील छाता के ग्राम गिडोह में गारुणि कुण्ड का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के विकास कार्य।	वर्षा जल संचयन हेतु कुण्ड, घाट, स्टोन जाली, परिक्रमा मार्ग, स्टोन बेन्चिज, बाउण्ड्रीवाल, शौचालय, सोलर सिस्टम से प्रकाश व्यवस्था एवं लेण्डसकेपिंग कार्य।	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2019-20	26.06.2020	30.06.2022	438.05 GST Extra	361.85	438.05 Including GST	438.05	₹० 219.03 लाख दिनांक-05.07. 2021	0.00	100%	100%	मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक-13.12.2022 को लोकार्पण किया जा चुका है। कार्य पूर्ण जन उपयोगी एवं दिनांक 01.12.2022 को हस्तगत।
41	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा की तहसील मॉट के ग्राम कोयल में कबीर कुण्ड का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के विकास कार्य।	वर्षा जल संचयन हेतु कुण्ड, घाट, स्टोन जाली, परिक्रमा मार्ग, स्टोन बेन्चिज, बाउण्ड्रीवाल, शौचालय, सोलर सिस्टम से प्रकाश व्यवस्था एवं लेण्डसकेपिंग कार्य।	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2019-20	16.09.2020	30.06.2022	374.26 GST Extra	284.17	287.13 Including GST	287.13	₹० 50.00 लाख दिनांक-18.04. 2022	0.00	100%	100%	मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक-13.12.2022 को लोकार्पण किया जा चुका है। कार्य पूर्ण जन उपयोगी एवं दिनांक 30.12.2022 को हस्तगत।
42	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा की तहसील महावन के ग्राम रावल में रावल कुण्ड का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के विकास कार्य।	वर्षा जल संचयन हेतु कुण्ड, घाट, स्टोन जाली, परिक्रमा मार्ग, स्टोन बेन्चिज, बाउण्ड्रीवाल, शौचालय, सोलर सिस्टम से प्रकाश व्यवस्था एवं लेण्डसकेपिंग कार्य।	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2019-20	26.06.2020	30.06.2022	444.66 GST Extra	322.13	418.89 Including GST	444.66	₹० 222.33 लाख दिनांक-05.07. 2021	0.00	100%	100%	मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक-13.12.2022 को लोकार्पण किया जा चुका है। कार्य पूर्ण जन उपयोगी एवं दिनांक 17.11.2022 को हस्तगत।
43	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा की तहसील मॉट के ग्राम माठ मूला में हीरा ताल का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का विकास कार्य।	वर्षा जल संचयन हेतु कुण्ड, घाट, स्टोन जाली, परिक्रमा मार्ग, स्टोन बेन्चिज, बाउण्ड्रीवाल, शौचालय, सोलर सिस्टम से प्रकाश व्यवस्था एवं लेण्डसकेपिंग कार्य।	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2019-20	26.06.2020	30.06.2022	439.90 GST Extra	337.86	360.62 Including GST	439.90	₹० 319.95 लाख दिनांक-05.07. 2021	0.00	100%	100%	मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक-13.12.2022 को लोकार्पण किया जा चुका है। कार्य पूर्ण जन उपयोगी एवं दिनांक 29.11.2022 को हस्तगत।

# उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद, की वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण ।

(धनराशि ₹० लाख में)

क्र० सं०	क्षेत्र/का०	मण्डल	जनपद	योजना का नाम	योजनान्तर्गत करायें जाने वाले कार्यों का विवरण	कार्यदायी संस्था	योजना का स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्णता की तिथि	प्रशासकीय स्वीकृति	निविदा लागत	परियोजना की वास्तविक देय लागत	अवमुक्त धनराशि	विगत प्रदत्त क्रिश्त की राशि / दिनांक	अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति %	अभ्युक्ति
44	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा के गोवर्धन बाईपास मार्ग से गोवर्धन हेलीपोर्ट (पैठा) तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	गोवर्धन बाईपास मार्ग से गोवर्धन हेलीपोर्ट (पैठा) तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, मथुरा	2019	21.05.2020	15.01.2022	486.37 (GST Extra)	289.66	486.19	486.19	243.00 16.07.21	0.18	80%	100%	कार्य पूर्ण। अवशेष धनराशि की आवश्यकता नहीं है।
45	आगरा	आगरा	मथुरा	मथुरा वन प्रभाग की मांट रेंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत वंशीवट के मुख्य मार्गों पर ट्रीगाईड में वृक्षारोपण का कार्य	100 ट्रीगाईडों में पौधारोपण तथा सात वर्षों के अनुरक्षण कार्य	सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा ।	2019-20	01.05.2020	31.03.2027	7.48	-	7.48	7.48	-	2.54	4.94	100%	तृतीय अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है ।
46	आगरा	आगरा	मथुरा	कोसी रेंज के अन्तर्गत "कण्ण बलराम कुण्ड (टेर कदम्ब) में वृक्षारोपण वृत्ताकार सुरक्षा घेरा का निर्माण कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य ।	108 ट्रीगाईड तथा ईटों के वृत्ताकार गोल घेरे में पौधारोपण तथा सात वर्षों के अनुरक्षण कार्य	सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा	2019-20	01.04.2020	31.07.2027	17.25	-	17.25	17.25	-	3.38	13.87	100%	तृतीय अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है ।
47	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा के गोवर्धन पर्यटन प्राकृतिक रूप से विराजमान धौ, पीलू, छयौंकर आदि के स्थापित वृक्षों के वन वर्धनिक पद्धति के अनुसार सम्बर्धन तथा संरक्षण कार्य ।	43 हे० क्षेत्र में करधई/धौ के वृक्षों का कल्चर कार्य तथा उनके तीन वर्षों तक अनुरक्षण कार्य	सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा	2019-20	01.10.2019	31.03.2025	194.79	-	194.79	125.00	25.00 लाख दिनांक 19.05.2022	8.23	116.77	100%	कुल 43.00 हेक्टेयर कल्चर कार्य पूर्ण किया जा चुका है । वर्तमान में अनुरक्षण कार्य चल रहा है ।
48	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा में वृन्दावन स्थित ब्रह्मर्षि देवरहा बाबा घाट एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य	यमुना नदी पर घाट का निर्माण कार्य एवं पहुँच मार्ग निर्माण	सिंचाई विभाग, मथुरा	2019-20	01.11.2019	10.02.2021	439.81	341.38	425.48	425.48	20.39 28-11-2022	0	100%	100%	कार्य पूर्ण एवं लोकार्पित दि० 14.02.2021
49	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा के वृन्दावन में गीता शोध संस्थान की स्थापना एवं भवन निर्माण कार्य।	आर०सी०सी० फ्रेन्ड स्ट्रक्चर तीन मंजिला भवन का निर्माण कार्य।	सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम	2019-20	1-06-2019	30-07-220	492.78 (Inc. GST)	340.95 +GST	492.78 (Inc. GST)	492.78	Rs. 292.78 Lacs/ 04-03-2020	0.00	100%	100%	योजना के समस्त कार्य पूर्ण एवं दिनांक 22.06.2022 को क्लाइंट विभाग उ०प्र० ब्रज तीर्थ विकास परिषद को हस्तान्तरित।
50	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा के गोवर्धन बाईपास मार्ग से गोवर्धन हेलीपोर्ट (पैठा) तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	गोवर्धन बाईपास मार्ग से गोवर्धन हेलीपोर्ट (पैठा) तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, मथुरा	2019	21.05.2020	15.01.2022	486.37 (GST Extra)	289.66	486.19	486.19	243.00 16.07.21	0.18	80%	100%	कार्य पूर्ण। अवशेष धनराशि की आवश्यकता नहीं है।
51,	आगरा	आगरा	मथुरा	जनपद मथुरा में वृन्दावन स्थित ब्रह्मर्षि देवरहा बाबा घाट एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य	यमुना नदी पर घाट का निर्माण कार्य एवं पहुँच मार्ग निर्माण	सिंचाई विभाग, मथुरा	2019-20	01.11.2019	10.02.2021	439.81	341.38	425.48	425.48	20.39 28-11-2022	0	100%	100%	कार्य पूर्ण एवं लोकार्पित दि० 14.02.2021